

Haltungsbericht Nr. 1

Datum 09.01.2025

Stadt	Straße	Haltungsnummer	Kanalart	Wetter
Sexau	Mühlbacher Feld	S54.10	KS	kein Niederschlag
Kundenname	Inspekteur	Startknoten	Material	Kommentar 1. Zeile
Gemeinde Sexau	Gehring	S54.10	PVC	Numerische Werte gesc...
Auftrag für	Video Medium	Endknoten	Profil / DN	Kommentar 2. Zeile
Mühlbacher Feld Sexau	01.25.01	S54.14	0/200	
Inspektionsgrund		Fließrichtung	Insp. Länge	
Abnahme		in	21.70m	

S54.10	Distanz (m)	Ereignis	Maßstab 1:136	Bild	Video 01.25.01
	0.00	[BCDXP] Anfangsknoten, Rohranfang			00:00:06
	12.46	[BCAAA] Anschluss, Abzweig offen, 150mm, 150mm, Lage: 9			00:03:23
	13.48	[BCAAA] Anschluss, Abzweig offen, 150mm, 150mm, Lage: 3			00:04:26
	21.70	[BCEXP] Endknoten, Rohrende			00:06:23

Inspektionslänge
21.70 m

Numerische Werte geschätzt